

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

## 2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	长兴岛开发规划、计划编制费
决算金额	262.6万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目年初预算266万元，实际支出262.6万元，预算执行率98.72%。项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。长兴岛开发办通过政府采购委托上海市城市建设设计研究总院（集团）公司、上海市城市规划建筑设计工程有限公司、上海市工程设计研究总院（集团）有限公司、上海合城规划建筑设计有限公司、上海市城市规划建筑设计工程有限公司及上海市发展改革研究院为服务商。根据工作计划安排，完成了长兴岛两规合一的衔接与实施规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控详规划局部调整、长兴岛轨道交通周边地区城市设计、海绵城市规划设计、郊野公园二期选址规划及长兴岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评估共6份报告，形成了成果文本、成果图件等，分析报告中对宏观经济、特色产业、生态民生情况进行了分析。项目成果能对未来的规划、建设具有较高的指导作用，后续将应用到长兴岛实际建设开发中。</p>
存在问题	<p>因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年初计划时间节点完成子项目内容。</p>
整改建议	<p>针对政府采购项目提前进行招标工作，可尽早开展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步提高规划完成及时性。</p>
整改情况	<p>形成整改方案，促进相关部门进一步落实</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	长兴岛开发建设审批管理经费
决算金额	166.15万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目年初预算171.5万元，实际支出166.15万元，预算执行率96.88%。总体开展情况较好，立项依据充分，绩效目标设定合理，项目管理规范，资金使用合规。从项目完成情况来看，本次2018年开发建设审批管理经费项目中的各项工作基本能按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好。子项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费也保障了港口工作的开展。总体而言，项目实施满足了市长兴岛开发办日常工作的需求，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划发展。</p>
存在问题	<p>存在个别合同实际支付与合同条款约定不符的情况。与上海建瓴工程咨询有限公司签订的长兴岛建设工程项目初步设计委托咨询评估中，签订时间为2018年5月，合同中规定合同签订后十天内支付合同金额30%，项目完成并交付研究成果后支付70%，根据项目组了解实际工作中未支付首付款，在项目成果验收完成后一次性支付货款。</p>
整改建议	<p>在今后的工作中，加强合同管理，在支付条款的制定上，根据支付流程的要求，确定合适的支付时间及支付方式，避免相关风险，保障开发办工作顺利地开展。</p>
整改情况	<p>将情况反馈给相关部门，加强合同审核与支付审核。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市土地储备中心长兴分中心整体评价
决算金额	63.50万元
评价分值	90.10
评价结论	优
主要绩效	部门战略规划目标、部门职能明确合理，部门具体工作与部门职能匹配性较好；部门基本支出预算、人力资源投入、办公资源投入、重点项目资产分配较为合理。在部门绩效方面，部门产出和效果得分率优于部门可持续发展。2018年储备中心安排的工作计划基本实现，部门效果也得到了一定体现。
存在问题	项目需加强阶段性验收工作，以保障成果质量
整改建议	进一步加强阶段性验收工作，完善项目跟踪管理
整改情况	已建立跟踪管理计划

